

**Résultats des mesures après stabilisation de chaque manipulation de la vanne VR1 (Hydraudiag
15/12/2017)**

Nombre de pignons vanne VR1	Hauteur ouverture VR1 (m)	Hauteur échelle amont venturi (m)	Débit venturi en l/s	Hauteur d'eau échelle VR1 en m	Hauteur d'eau au-dessus fil d'eau de la vanne VR1 (m)	Débit restitué par la vanne VR1 en l/s
42	0.37	0.34	40	0.55	0.62	584
35	0.21	0.47	162	0.69	0.76	384
31	0.15	0.55	182	0.72	0.79	293
28	0.1	0.625	204	0.73	0.8	241
25	0.05	0.665	218	0.76	0.83	132